

Ausbau der Landesstraße L 09 Ortsdurchfahrt Matzlow-Garwitz; Bauabschnitt Garwitz

Auftraggeber:	<u>Amtsverwaltungsvereinbarung:</u> Wasser- und Abwasserzweckverband Parchim/Lübz Straßenbauamt Schwerin Gemeinde Matzlow-Garwitz
Projektbeschreibung:	8.000 m ² Rückbau Verkehrsflächen 9.500 m ³ Boden lösen/verwerten 1.400 m Regenwasserkanäle DN 500 – DN 150 herstellen 2 St. Sedimentationsanlagen DN 5600/DN 3000 herstellen 4.500 m ³ ungebundene Tragschichten herstellen 4.100 m Bordanlagen herstellen 8.000 m ² Asphaltoberbau, 3-lagig 900 m ² Asphaltoberbau, 2-lagig 2.100 m ² Betonpflasterbeläge herstellen 250 m Trinkwasserleitungen DN 150 verlegen
Nettobaukosten:	800.000,00 €
Ingenieurleistungen:	Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI örtliche Bauüberwachung § 57 (HOAI)
Beteiligte Fachplaner:	-
Bearbeitungszeitraum:	Juni 2005 - Mai 2006
Baufirma:	G. Koch GmbH & Co. KG Straßen- und Tiefbau Mühlenfeld 12 17139 Malchin

