

## **Ausbau der B 208 Wismarsche Straße in Gadebusch (Ortsdurchfahrt)**

- Auftraggeber:** Amtsverwaltungsvereinbarung:  
Stadt Gadebusch  
Straßenbauamt Schwerin  
Zweckverband Radegast  
Landkreis Nordwestmecklenburg
- Projektbeschreibung:** Baumaßnahme mit 14 Losen  
8.000 m<sup>2</sup> Rückbau Verkehrsflächen  
10.000 m<sup>3</sup> Boden lösen/verwerten  
1.200 m Regenwasserkanäle herstellen  
DN 500 – DN 150 (u. a. im  
TIP-Relining-Verfahren)  
1 St. Durchlass DN 800 (GFK)  
2 St. Gleiskreuzungen (DB AG) für  
Regenwasserkanal bzw.  
TW-Leitung (gesteuerter  
Rohrvortrieb)  
700 m TW-Leitungen PE 180 – PE 63  
3.200 m Bordanlagen herstellen  
1.200 m<sup>2</sup> Asphaltoberbau 4-lagig  
3.600 m<sup>2</sup> Asphaltoberbau 3-lagig  
1.000 m<sup>2</sup> Asphaltoberbau 2-lagig  
3.100 m<sup>2</sup> Betonsteinpflasterdecke  
herstellen  
300 m<sup>2</sup> Klinkerpflasterbeläge herstellen  
700 m<sup>2</sup> Natursteinpflasterungen  
herstellen  
1.500 m E-Kabel-Verlegung  
30 St. Lichtpunkte herstellen  
4 St. Baumpflanzungen durchführen
- Nettobaukosten:** 1.450.000,00 €
- Ingenieurleistungen:** Leistungsphasen 1 bis 9 gemäß HOAI  
örtliche Bauüberwachung § 57 (HOAI)
- Beteiligte Fachplaner:** -
- Bearbeitungszeitraum:** Mai 2006 - Juni 2007
- Baufirma:** TSB Tiefbau GmbH Gadebusch  
Rehnaer Straße 2  
19205 Gadebusch

